

Nr.

 Către: **Adunarea Generala a Actionarilor S.C. APAVITAL SA**

 Re: **Programul de investitii 2014**

Programul de investitii pe anul 2014 cuprinde două componente majore diferențiate în funcție de sursele de finanțare:

1. **Programul de investiții finanțat din fonduri de coeziune prin programul POS Mediu I** (sustinut financiar din fondurile UE, bugetul de stat, bugetul local) la care se adaugă cofinanțarea din surse interne (fonduri proprii și credit BERD).

În ceea ce privește contractele în derulare și plățile efectuate de Beneficiar în perioada 2011-30.06.2014 pentru proiectele finanțate din programul POS Mediu, prezentăm în tabelul de mai jos următoarele informații :

| Contract                                                                                    | Valoare Contract fara TVA<br>(lei) | Data începerii | Data finalizării | Stadiul implementării |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|--------------|
|                                                                                             |                                    |                |                  | Fizic<br>%            | Valoric<br>% |
| CL 1 - Modernizarea sistemului de alimentare cu apă din orașul Iași (Aducțiuni)             | 17.328.173,36                      | 21.07.2011     | 21.01.2013       | 100                   | 100          |
| CL 2 - Modernizarea sistemului de alimentare cu apă din orașul Iași                         | 7.995.000                          | 23.05.2012     | 23.07.2013       | 100                   | 100          |
| CL 3 – Modernizarea sistemului de canalizare în orașul Iași (colectoare principale)         | 38.848.212,60                      | 22.10.2012     | 22.04.2015       | 26,57                 | 50           |
| CL 4 – Modernizarea câmpurilor de captare Timișești (Vărseni și Zvornesti)                  | 9.195.004,18                       | 29.04.2013     | 29.04.2015       | 3,30                  | 0            |
| CL 5 - Modernizarea sistemelor de apă și canalizare în Holboca                              | 19.452.179,55                      | 05.08.2011     | 05.08.2013       | 100                   | 100          |
| CL 6 - Modernizarea rețelei de alimentare cu apă în orașul Iași (inclusiv țevile de azbest) | 27.384.353,46                      | 02.04.2012     | 13.12.2013       | 100                   |              |

S.C. ApaVital S.A. Iași

 Capital social subscris și vărsat 78.872.243 lei; NIRC: J-22-1-91; COD SIRUES: 543040;  
 CUI: 1959768 AF:RO; Cont Raiffeisen Bank S.A. – Agenția Iași: RO47RZBR0000060003107233;  
 Cont Trezorerie Iași: RO17TREZ4065069XXX002179


|                                                                                                                                                                       |                |            |            |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------|-------|
|                                                                                                                                                                       |                |            |            |       | 90    |
| CL 7 - Modernizarea sistemului de canalizare in orasul Iasi                                                                                                           | 14.671.970,84  | 12.03.2012 | 12.09.2014 | 85,19 | 68    |
| CL 8 - Extinderea sistemului de canalizare in orasul Iasi                                                                                                             | 24.499.636,9   | 05.12.2011 | 05.06.2014 | 100   | 82    |
| CL 9 - Modernizarea statiei de tratare ape uzate in aglomerarea Iasi                                                                                                  | 44.548.786,31  | 01.03.2012 | 01.03.2015 | 49,56 | 53    |
| CL 10 – Modernizarea statiilor de tratare ape uzate in Tg. Frumos, Podu Iloaiei, Harlau                                                                               | 45.288.842,98  | 12.11.2012 | 12.11.2014 | 19,12 | 29,07 |
| CL 11 – Modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Tg. Frumos                                                                                                    | 18.317.642,00  | 22.05.2013 | 22.05.2015 | 14,71 | 18    |
| CL 12 – Modernizarea sistemului de canalizare in Harlau                                                                                                               | 7.793.321,00   | 23.05.2013 | 23.08.2015 | 12,88 | 18,69 |
| CL 13 – Modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Podu Iloaiei                                                                                                  | 14.683.353,31  | 17.06.2013 | 17.11.2014 | 13,59 | 9     |
| CL 14 – Extinderea sistemului de canalizare in zona limitrofa orasului Iasi – partea I                                                                                | 14.459.859,55  | 07.01.2012 | 07.01.2015 | 22,58 | 32,45 |
| CL 15 - Extinderea sistemului de canalizare in zona limitrofa orasului Iasi                                                                                           | 20.133.196,40  | 01.08.2012 | 01.08.2015 | 23,52 | 23,51 |
| CS 17 Servicii de audit pentru proiectul „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Iasi”                                             | 58.000,00      | 11.05.2012 | 11.05.2016 | 60    | 60    |
| CS 16 - Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului si supervizarea Lucrarilor „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Iasi” | 22.894.855     | 07.03.2011 | 31.12.2015 | 66    | 63,58 |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                          | 347.552.387,44 |            |            | -     | -     |

Pana in prezent, in cadrul proiectului „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Iasi” s-au facut economii de 32.163.996 euro. *Din punct de vedere al progresului fizic, au fost extinse/reabilitate 11,52 km conducte de aductiune apa potabila, 55,98 km conducte de distributie apa potabila, 69,22 km retele de canalizare.*

In primul semestru al anului 2014, in cadrul proiectului „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Iasi” au fost efectuate plati in valoare de

28.541.575,91 lei ( fara TVA) din care: 27.654.895,04 lei ( fara TVA)- lucrari la care se adauga alte cheltuieli de 886.680,87 lei ( fara TVA).

Au fost intocmite 19 cereri de rambursare in valoare de 34.906.709,79 lei (8.769.881,48 lei plati efectuate in 2013), din care a fost rambursata suma de 22.475.833,59 lei (Fond Coeziune) si 3.437.480,44 lei (Buget de Stat).

## ***2. Programul de investiții finanțat exclusiv din fonduri proprii.***

In primul semestru al anului 2014 s-au realizat investitii in sumă de 5.931.442,30 lei , aceasta incluzând și dotările (imobilizările corporale).

Ponderea cea mai mare a investitiilor efectuate in primul semestru al anului in curs s-a inregistrat in mediul rural. De remarcat numărul mare de solicitări venite din partea U.A.T.-urilor membre ARSACIS referitor la sprijinul pe care SC APAVITAL SA il poate acorda acestora in extinderea sistemelor de apă respectiv canalizare. Astfel până la această dată au fost furnizate primăriilor interesate cca 75.000 ml cond. PEHD în valoare de 1.643.285 lei. Din acest punct de vedere se impune o reesalonare a priorităților investiționale.

Un alt aspect ce trebuie remarcat constă în necesitatea alocării unor fonduri suplimentare indispensabile pentru îmbunătățirea noului sistem de alimentare cu apă preluat din mun. Pașcani precum și a localităților aferente. In acest sens se va avea in vedere efectuarea unei actualizări a Programului de investitii finantat din surse proprii.

In tabelul de mai jos se regăsesc informații în ceea ce privește realizarea Programul de investitii finantat din surse proprii pe primul semstru al anului 2014.

Sef Serviciu Investitii,

Ing. Ion Mihailescu

| Nr. Crt. | Nr. c.da | Denumirea obiectivului                                                                                     | Valoarea totală fără TVA | TOTAL REALIZ LA 31.12. 2013 | Rest de exec. la 31 dec 2013 col (1-2) fără TVA | PROPUNERI PROGRAM 2014 fără TVA | Realizat la 30.06.2014 | Stadiu fizic             |
|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|
| A        | B        | C                                                                                                          | 1                        | 2                           | 3                                               | 4                               |                        |                          |
|          |          | <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                       | <b>204.838.629</b>       | <b>57.848.149,96</b>        | <b>146.990.479,04</b>                           | <b>18.079.970</b>               | <b>5.931.442,30</b>    |                          |
|          |          | <b>Lucrări în continuare TOTAL din care:</b>                                                               | <b>68.054.758,00</b>     | <b>11.583.091,19</b>        | <b>56.471.666,81</b>                            | <b>1.357.970,00</b>             | <b>2.666.552,21</b>    |                          |
| 1        | 367      | Aducțiune Vlădeni - Andrieșeni - Bivolari, județul Iași                                                    | 8.489.282,00             | 1.648.152,75                | 6.841.129,25                                    | 27.970,00                       | 642.566,80             | lucrare in execuție 72%  |
| 2        | 343      | Înlocuire rețea distribuție apă și bransamente str. Splai Bahlui mal drept - Primaverii- sos. Tutora, Iași | 1.458.474,00             | 998.143,10                  | 460.330,90                                      | 40.000,00                       | 9.473,30               | lucrare in execuție 50%; |
| 4        | 337      | Alimentare cu apă sat Sticlărie, comuna Scobinți, județul Iași                                             | 4.122.765,00             | 1.039.319,97                | 3.083.445,03                                    | 50.000,00                       | 46.495,48              | lucrare in executie 45%  |
| 5        | 365      | Deviere conductă apă Ø 600 mm, pasaj Păcurari , Iași                                                       | 1.606.487,00             | 1.077.027,50                | 529.459,50                                      | 100.000,00                      | -60.046,93             | lucrare in executie 98%  |
| 6        | 396      | Extindere rețea alimentare cu apă satul Măcărești, comuna Prisăceni                                        | 1.797.439,00             | 585.763,11                  | 1.211.675,89                                    | 25.000,00                       | 296.831,04             | lucrare in executie 85%  |
| 7        | 379      | Extindere rețea distribuție apă comuna Rediu, Iași                                                         | 4.216.336,00             | 243.950,34                  | 3.972.385,66                                    | 50.000,00                       |                        | lucrare in executie 55%  |
| 8        | 369      | Înlocuire rețele distribuție apă în cartier Lunca Cetățuiei, Iași                                          | 7.600.418,00             | 1.233.653,32                | 6.366.764,68                                    | 100.000,00                      | 28.111,80              | lucrare in executie 70%  |

S.C. ApaVital S.A. Iași

Capital social subscris și vărsat 78.872.243 lei; NIRC: J-22-1-91; COD SIRUES: 543040;  
CUI: 1959768 AF:RO; Cont Raiffeisen Bank S.A. – Agenția Iași: RO47RZBR0000060003107233;  
Cont Trezorerie Iași: RO17TREZ4065069XXX002179



|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |              |            |            |                          |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------------------|
| 9  | 381 | Înlocuire rețele distribuție apă străzile din Programul de modernizare a străzilor din municipiul Iași (Axa Nord - Sud): Tabacului, Columnei, Buridava, Sarmizegetusa, Toma Cozma (tr. Școala Petru Poni - Piața Păcurari), tronson str. General Berthelot-intersecția cu str. Șipoșel, tronson Toma Cozma - Casa Univetrșitarilor, Institutul de Inventică Spital CFR- str. G. Ibrăileanu - creșa nr. 14 | 8.428.112,00 | 2.275.833,12 | 6.152.278,88 | 100.000,00 | 767.452,92 | lucrare in executie 94%  |
| 10 | 384 | Înlocuire rețele distribuție apă str. C. Negri, Vovideniei, Stroescu, Ion Baciul(Băncii),Matei Millo, Golia, str. și stradela Bărboi, Iași                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.250.639,00 | 608.310,58   | 2.642.328,42 | 50.000,00  |            | lucrare in executie 100% |
| 11 | 388 | Conducta de alimentare cu apa SE Buhalnita, com. Ceplenita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90.942,00    | 48.017,98    | 42.924,02    | 5.000,00   |            | lucrare in executie 100% |
| 12 | 6   | Extindere rețele apă și canalizare în orașul Hârlău str. Viilor I și II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.736.280,00 | 166.938,74   | 4.569.341,26 | 50.000,00  | 7.378,01   | lucrare in executie 15%  |
| 13 | 415 | Alimentare cu apă potabilă a localităților Cărlig, Vânători și Vulturi, comuna Popricani Iași                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.011.499,00 | 81.911,87    | 6.929.587,13 | 50.000,00  | 127.061,47 | lucrare in executie 10%  |
| 14 | 374 | Extinderea rețelei de apă în satul Miclăușeni, com. Butea, jud. Iași                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.738.044,00 | 102.127,52   | 1.635.916,48 | 50.000,00  | 28.021,27  | lucrare in executie 22%  |
| 15 |     | Extindere rețele apă și canalizare în localitățile rurale din județul Iași                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500.000,00   | 0,00         | 500.000,00   | 400.000,00 | 654.974,28 |                          |
| 16 | 246 | Alimentarea cu apă în sistem centralizat a satelor Oțeleni și Hândrești, comuna Oțeleni, Iași (valoare Oțeleni 2.214.317 lei)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.582.000,00 | 305.605,92   | 4.276.394,08 | 50.000,00  |            |                          |
| 17 | 406 | Extindere rețele apă și canalizare comuna Țigănași satele: Țigănași, Cărnicești, M. Kogălniceanu                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.500.000,00 | 28.099,49    | 1.471.900,51 | 10.000,00  | 2.052,19   | lucrare in executie 15%  |
| 18 |     | Înlocuire rețele apă și canalizare pe străzile din programul de modernizare al Primăriei municipiului Iași - necuprinse în programul POS                                                                                                                                                                                                                                                                  | 500.000,00   | 0,00         | 500.000,00   | 100.000,00 | 50.644,50  |                          |
| 19 | 349 | Înlocuire rețea apă cartier Crucea Roșie, Păcurari, Iași                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.924.178,00 | 867.600,39   | 1.056.577,61 | 100.000,00 | 65.536,08  | lucrare in executie 100% |

|    |     |                                                                                                                                                                                          |                      |                   |                      |                     |                     |                                          |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 20 | 390 | Înlocuire conductă apă str. Smârdan și Prof. Șesan, Sf. Lazăr, Zimbru, Venerei, Țepeș Vodă, Otrilia Cazimir, Bucșinescu, Fierbinte, Zmeu, Iași                                           | 4.501.863,00         | 272.635,49        | 4.229.227,51         | 0,00                |                     | lucrare in executie 25%                  |
|    |     | <b>LUCRĂRI NOI<br/>TOTAL din care:</b>                                                                                                                                                   | <b>49.183.871,00</b> | <b>792.631,90</b> | <b>48.391.239,10</b> | <b>2.430.000,00</b> | <b>1.310.909,50</b> |                                          |
| 1  | 221 | Înlocuire rețea apă potabilă și branșamente zona Galata străzile: Mănăstirii, Azilului, Fragilor, Roadelor, Parfenie, Urcușului și rețea de canalizare pe str. Manastirii și Alunis Iași | 1.166.090,00         | 0,00              | 1.166.090,00         | 100.000,00          | 195.015,13          | DTAC la autorizare                       |
| 2  | 359 | Aducțiune Bălțați - Belcești, pentru localitățile Bălțați, Belcești, Coarnele Caprei, Focuri, Gropnița, județul Iași                                                                     | 11.137.710,00        | 224.755,35        | 10.912.954,65        | 0,00                | 15,00               | lucrare autorizata                       |
| 3  | 179 | Amenajare stații hidrofor și reparații capitale pavilion exploatare RAJAC Podu Iloaiei                                                                                                   | 964.374,00           | 54.200,63         | 910.173,37           | 50.000,00           |                     | DTAC respins de Primaria Pd. Iloaiei     |
| 4  | 345 | Reabilitare sistem de alimentare cu apă loc. Lespezi - Siretel, jud. Iași                                                                                                                | 1.152.000,00         | 35.475,57         | 1.116.524,43         | 50.000,00           |                     | angajam.pr. pt. SF nr. 3/2010 - neonorat |
| 5  | 398 | Înlocuire conductă apă str. Cloșca, str. Mitropoliei (fostă Crișan), col Langa, Sf. Andrei, Sterfan Cel Mare, Bacalu, Iași                                                               | 6.792.000,00         | 8.223,11          | 6.783.776,89         | 75.000,00           | 246.751,39          | lucrare autorizata                       |
| 6  | 370 | Înlocuire conductă apă str. Cronicar Mustea și Mitropolit Varlaam, Iași                                                                                                                  | 3.744.992,00         | 116.307,86        | 3.628.684,14         | 700.000,00          | 641.581,50          | lucrare in executie 60%                  |
| 7  |     | SP + Conductă Ø 600 mm Păcurari - Moara de Foc ,                                                                                                                                         | 1.400.000,00         | 0,00              | 1.400.000,00         | 50.000,00           |                     | comanda SF nr.2458/ 01.02.2011           |
| 8  | 389 | Înlocuire conductă apă SP Bucium - rezervor IVV, Iași                                                                                                                                    | 3.570.965,00         | 110.771,36        | 3.460.193,64         | 100.000,00          |                     | lucrare in curs de executie 40%          |
| 9  | 401 | Rețea aducțiune și Stație de pompare Lunca Cetățuiei - Cercu, județul Iași                                                                                                               | 1.500.000,00         | 16.273,85         | 1.483.726,15         | 10.000,00           | 5.645,16            | comanda SF+PTh                           |
| 10 |     | Reabilitare rezervor 5000 mc Antibiotice, Stație de pompare și conductă de legătură la conducta de 1000 mm Timișești Iași inclusiv reabilitare sistem de alimentare cu apă Valea Lupului | 1.000.000,00         | 0,00              | 1.000.000,00         | 100.000,00          |                     | comanda DALI nr. 2458/ 01.02.2011        |

|    |     |                                                                                                                                                                                |              |           |              |            |           |                                                                   |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| 11 | 391 | Contorizare la nivel de scară blocuri localitatea Podu Iloaiei                                                                                                                 | 790.140,00   | 32.945,81 | 757.194,19   | 50.000,00  |           | lucrare autorizata, este emisa comanda de incepere executie       |
| 12 | 395 | Extindere rețele de alimentare cu apă Țibănești satele Țibănești, Văleni, Glodenii Gândului, Tungujei, Recea și Griești                                                        | 745.000,00   | 28.602,48 | 716.397,52   | 35.000,00  | 55.361,20 | DTAC la autorizare                                                |
| 13 |     | Înlocuire rețea distribuție apă strada Arhitect Berindei, str. Cicoarei, str/std/fnd Căramidari, str/std Poienilor, Șos. Galata, str. Urcușului, str. Fragilor, str. Fagetului | 750.000,00   | 0,00      | 750.000,00   | 50.000,00  |           |                                                                   |
| 14 | 403 | Conductă descărcare apă capăt dren - Stația de tratare Timișești                                                                                                               | 2.000.000,00 | 81,00     | 1.999.919,00 | 10.000,00  | 53.624,00 | este SF predat, lucrare transferata pe FC                         |
| 15 | 392 | Reparații și amenajare arhivă la clădire existentă în incinta curții interioare SC APAVITAL Iași                                                                               | 2.645.600,00 | 40.058,70 | 2.605.541,30 | 100.000,00 |           | PTh elaborat                                                      |
| 16 | 413 | Reabilitare conductă apă Dn 250 mm Podu Sf. Ioan - Ceramica Iași                                                                                                               | 1.500.000,00 | 1.213,00  | 1.498.787,00 | 100.000,00 | 12.765,56 | comanda pt proiectare iulie 2013,                                 |
| 17 | 387 | Refacere branșamente satele Verșeni și Mitești                                                                                                                                 | 300.000,00   | 16.067,30 | 283.932,70   | 30.000,00  |           | comanda DALI 6750/ 09.03.2011                                     |
| 18 | 386 | Modernizare corp de cladire P+1 E și demolare corpuri de cladire aflate in stare avansată de degradare str. Aurel Vlaicu nr.80, mun. Iasi, jud. Iasi                           | 1.750.000,00 | 14.533,54 | 1.735.466,46 | 100.000,00 | 30,00     | comanda DTAD nr. 25/27.04.2012; completare pt.DTAC in august 2012 |
| 19 | 332 | Extindere rețele de canalizare strada T. Neculai (Buna Vestire), I.C. Constantineanu, Mănăstirii, Strugurilor, Iași                                                            | 175.000,00   | 22.970,24 | 152.029,76   | 75.000,00  | 64.594,06 | lucrare autorizata                                                |
| 20 | 427 | Reparații capitale magazie materiale și mansardare amplasate în curtea interioara sediu administrativ APAVITAL Tg. Frumos, Iași                                                | 950.000,00   | 0,00      | 950.000,00   | 10.000,00  | 55,00     | este comanda pt. proiectare                                       |
| 21 | 397 | Statie mixturi asfaltice amplasată în incinta Stației de epurare Iași                                                                                                          | 1.000.000,00 | 3.911,36  | 996.088,64   | 400.000,00 | 74,00     | comanda SF                                                        |
| 22 |     | Extindere rețea apa și canalizare strada Aleea Voinești, Ariniș, Iași                                                                                                          | 250.000,00   |           | 250.000,00   | 50.000,00  |           |                                                                   |
| 23 |     | Extindere rețele de canalizare strada Mizil, Rojniță, Iași                                                                                                                     | 100.000,00   |           | 100.000,00   | 25.000,00  |           |                                                                   |

|    |     |                                                                                                                                       |                      |                      |                      |                      |                     |                     |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 24 |     | Înființare rețele de distribuție apă și canalizare în cartierul Bejan, șes Bahlui Iași                                                | 1.200.000,00         |                      | 1.200.000,00         | 50.000,00            |                     | comanda SF          |
| 25 | 425 | Reabilitare și extindere sistem de alimentare cu apă Cotnari, Iași                                                                    | 500.000,00           | 0,00                 | 500.000,00           | 0,00                 | 2.190,92            | comanda proiectare  |
| 26 | 404 | Îmbunătățirea sistemului de alimentare cu apă Gropnița, Iași                                                                          | 500.000,00           | 66.240,74            | 433.759,26           | 50.000,00            | 31.098,90           | lucrare autorizata  |
| 27 | 433 | Alimentare cu apă Sârca - Bălțați Iași                                                                                                | 1.000.000,00         | 0,00                 | 1.000.000,00         | 50.000,00            | 2.107,68            | comanda SF          |
| 28 |     | Alimentare cu apă potabilă comuna Ruginoasa, Iași                                                                                     | 600.000,00           | 0,00                 | 600.000,00           | 10.000,00            |                     | propunere conventie |
|    |     | <b>Alte cheltuieli de investitii</b> din care:                                                                                        | <b>87.600.000,00</b> | <b>45.472.426,87</b> | <b>42.127.573,13</b> | <b>14.292.000,00</b> | <b>1.953.980,59</b> |                     |
| 1  |     | Studii, planuri proiecte ș. a pentru anii viitori                                                                                     | 800.000,00           | 263.049,78           | 536.950,22           | 75.000,00            | 136.654,80          |                     |
| 2  |     | Utilaje independente                                                                                                                  | <b>3.250.000,00</b>  | <b>2.203.577,09</b>  | <b>1.046.422,91</b>  | <b>2.500.000,00</b>  | 1.594.699,25        |                     |
| 3  |     | Cofinanțare program fonduri de coeziune                                                                                               | <b>11.500.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>11.500.000,00</b> | <b>11.375.000,00</b> | 222.626,54          |                     |
| 4  |     | Sistem integrat pentru reducerea impactului și riscurilor de mediu și asupra sănătății umane în ciclul de utilizare al apei (WATUSER) | <b>72.000.000,00</b> | <b>43.000.000,00</b> | <b>29.000.000,00</b> | <b>332.000,00</b>    |                     |                     |
| 5  |     | Cumparari terenuri, mijloace fixe ș.a                                                                                                 | <b>50.000,00</b>     | <b>5.800,00</b>      | <b>44.200,00</b>     | <b>10.000,00</b>     |                     |                     |